

Harmonogram prác pri výstavbe modulovej školy

30.6.2026 - | Obec Bernolákovo

Od 1. 7. 2026 bude zároveň dočasne uzatvorené ihrisko na Školskej ulici z dôvodu prípravných prác v areáli.

Informujeme obyvateľov, že v súvislosti s osadzovaním modulovej školy na Školskej ulici sa začnú realizačné práce a prípravy v upravenom termíne. Dôvodom zmeny termínu sú technické príčiny na strane dodávateľa (KOMA Slovakia).

Od 1. 7. 2026 bude zároveň dočasne uzatvorené ihrisko na Školskej ulici z dôvodu prípravných prác v areáli.

Práce budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

Od 3. 7. 2026 (piatok) bude prebiehať dovoz prvej časti modulových objektov (10 ks). Dňa 6. 7. 2026 (pondelok) dorazí druhá časť (ďalších 10 ks). Následne sa začnú práce na napájaní inžinierskych sietí, v súvislosti s ktorými môžu v lokalite Viničnej ulice vzniknúť dočasné dopravné obmedzenia. Počas realizácie bude v okolí zvýšený pohyb nákladnej techniky a mechanizmov.

Bezpečnosť a plynulosť dopravy bude zabezpečovať Obecná polícia Bernolákovo.

Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov príslušníkov obecnej polície.

Ďakujeme všetkým obyvateľom za trpezlivosť, ohľaduplnosť a podporu počas realizácie projektu, ktorý prispeje k zabezpečeniu vzdelávacích priestorov pre deti z Bernolákova.

O ďalšom priebehu budeme verejnosť priebežne informovať prostredníctvom oficiálnych kanálov obce.

<https://www.bernakovo.sk/novinka/136154/n>