

První etapa rekonstrukce Kbelské jde do finále: doprava se ve čtvrtek večer převede na nový povrch, od pátku odstartuje frézování druhé poloviny

23.7.2026 - | Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Stavební práce na jedné z nejdůležitějších pražských komunikací běží podle plánu a oprava ulice Kbelské se přesouvá do své druhé poloviny. Přímo na staveništi se uskutečnilo setkání 1. náměstka primátora Jaromíra Beránka se zástupci dotčených městských částí a médií s cílem vyhodnotit dosavadní dopad stavby na plynulost dopravy a představit následující kroky. Ve čtvrtek 23. července ve večerních hodinách bude obousměrný provoz převeden na nově opravenou polovinu vozovky a hned od pátku 24. července odstartuje celoplošné frézování druhé části komunikace.

První etapa oprav byla dokončena bez jakýchkoliv provozních či technických komplikací. Na opravené polovině komunikace proběhla kompletní sanace podkladu i odvodnění a bylo položeno přibližně 21 tisíc tun nových asfaltových směsí, což odpovídá zátěži zhruba 840 plně naložených nákladních souprav. Doposud byly v úseku zaznamenány pouze 4 drobné nehody. Plynulost provozu zásadně pomáhá udržovat stálá asistenční služba – z celkových 9 odtahů porouchaných vozidel byl průměrný dojezdový čas odtahu 3 minuty, což účinně brání vzniku delších kolon.

„Díky vysokému pracovnímu nasazení zhotovitelů i dobré koordinaci postupuje rekonstrukce Kbelské přesně podle plánu. Chtěl bych poděkovat řidičům za trpělivost a ohleduplnost. Velké díky patří také všem pracovníkům na stavbě a stálé asistenční službě na místě, jejíž zásahy u porouchaných vozidel s průměrným dojezdovým časem do tří minut zásadně pomáhají udržovat plynulost dopravy a předcházet vzniku rozsáhlých kolon,“ uvádí Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Samotné převedení dopravy na nový povrch proběhne **ve čtvrtek 23. července** mezi 18:00 a 24:00:

- 18:00–21:00 – rozmísťování směrových desek a příprava provozu ve směru od dálnice D8.
- Cca 21:00 – spuštění obousměrného provozu na novém povrchu (režim II. etapy).
- Do 24:00 – dokončovací práce a doladění provizorního dopravního značení.

Zahájení II. etapy proběhne bezprostředně po převedení dopravy. *„V noci na pátek 24. července odstartuje demontáž stávajících svodidel a hned v pátek ráno začne celoplošné frézování vozovek spolu s dobouráváním asfaltu, které poběží i během víkendu. Frézování je velmi hlučné, proto se všem rezidentům omlouváme a prosíme je o trpělivost,“* upřesňuje Filip Hájek, generální ředitel TSK, a dodává, *„v neděli 26. července pak naváže kontrola odhaleného podkladu a zahájí se jeho sanace. Celková oprava komunikace bude dokončena v polovině srpna.“*

V rámci stavebních prací realizovaných v I. etapě byla nad rámec původního harmonogramu provedena také výměna povrchu části přístupových ramp. Tento technologický a organizační krok

umožní zkrátit dobu provádění plánované III. etapy a snížit tak celkový rozsah souvisejících dopravních omezení v dotčené lokalitě.

„Všechny práce v tuto chvíli probíhají podle plánu, a to díky nasazení všech zúčastněných. Nyní se práce přesunou na druhou polovinu Kbelské, kde provedeme identické práce. Proto věříme, že práce poběží i nadále bez komplikací a již brzy bude možné místem projet bez omezení,“ sdělil za sdružení zhotovitelů Petr Tesař, ředitel EUROVIA CZ, závod Praha západ ze Skupiny VINCI Construction CS.

<https://www.tsk-praha.cz/prvni-etapa-rekonstrukce-kbelske-jde-do-finale-doprava-se-ve-ctvrtek-vecer-prevede-na-novy-povrch-od-patku-odstartuje-frezovani-druhe-poloviny>