

Rekonstrukce knihovny Václava čtvrtka v Jičíně je v polovině

26.8.2024 - Jan Jireš | Město Jičín

Po krátké zimní přestávce stavba pokračovala. Bylo provedeno podepření stávajících obvodových stěn na jižní (do ul. Denisova) a jihovýchodní straně (kolmo na ul. Denisova do zahrady) objektu.

Práce začaly již 9. ledna montáží podpěr PERI, po níž následovalo zahájení bouracích prací. Byla rovněž připravena přeložka optických kabelů. Bylo provedeno odbourání nižší části stropů, separovaný materiál z demolice a suť byly odvezeny na skládku. Avšak z důvodu nutné revize projektové dokumentace po provedení bouracích prací na nižší části a nově zjištěných skutečností nebyly během února na stavbě prováděny žádné další práce. Další postup prací byl určen na základě samostatného jednání zhotovitele a objednatele s ohledem na postup úpravy stavební dokumentace.

V březnu došlo ke skrytce terénu na úroveň základové spáry přístavby. Probíhalo čištění komínových průduchů a příprava pro následnou betonáž. V dubnu se pokračovalo výkopem základových pásů

a snížením podlah v 1. PP. Po přípravě byly v dubnu vybetonovány podkladní vrstvy základové spáry. V květnu proběhla demontáž nefunkčních kanalizací a vodovodního potrubí, zároveň byla instalována nová ležatá kanalizace a stoupací potrubí. V přístavbě se začalo s prováděním vrstev šterkodrti a vázáním výztuže desek.

Od června se intenzivně pracovalo na vyzdívání obvodového zdiva a armování železobetonových stěn přístavby, kde byla prováděna také betonáž a ocelové výztuhy pro otvory. Na konci června již došlo

k bednění stěny a pokládce KARI sítí. V červenci byla provedena betonáž podlah ve sklepech a pokračovalo se s bedněním stropu a armováním trámů sloupů. V srpnu bylo zahájeno bednění schodiště a armování bednění, následovala betonáž věnců. Pokračovaly podezdávky stěn pro výtahovou šachtu a řezání žebírkového stropu na 2. NP.

Stavba je označena na všech přístupových stranách, aby bylo pro obyvatele zřejmé, že se zde nachází staveniště. Na čelní straně fasády je umístěn velkoplošný billboard informující o podpoře projektu z fondů EU. Stavba je prováděna dle platných ČSN norem a dle dokumentace ověřené stavebním řízením. Zhotovitel stavby provádí práce v dobré kvalitě. Třídění odpadů je prováděno dle ISO 14001 a jednotlivých druhů odpadů.

Stavební firma se v současné době, s ohledem na blížící se zimní období, zabývá zajištěním stavby nad přístavbou, kterou je nutné do zimního období dostat do stavu zastřešení. Zajištění krovu a zastřešení schodiště je totiž klíčové pro ochranu stavby před nepříznivým počasím.

<https://www.mujiicin.cz/rekonstrukce-knihovny-vaclava-ctvrtka-v-jicine-je-v-polovine/d-1313014>