

# Skelet nové sportovní haly každým dnem roste

11.6.2026 - | SYNER Group

**Stavba nové sportovní haly na Turnově II pokračuje podle plánu. Zatímco v minulém měsíci se práce soustředily především na vrtání pilotů, nyní na stavenišťe denně přijíždějí kamiony s betonovými prefabrikáty a skelet budovy rychle nabývá své budoucí podoby.**

Dokončeny jsou veškeré podzemní sítě, rozvody kanalizace, odvětrání radonu i zemnicí pásy. Zkrátka vše, co bylo potřeba připravit před vylitím nové základové desky.

V zadní části areálu se připravuje odvodnění komunikace. Zatím se stavební činnost odehrává pouze v rámci stavenišťe, během letních prázdnin však dojde také k zásahu do Alešovy ulice. V době, kdy nebude probíhat školní výuka, zde dojde na překopání komunikace a realizaci potřebných přeložek sítí.

Skelet haly se začne postupně vyzdívát, pracuje se také na přeložkách veřejného osvětlení. Ve spolupráci s architektem se vybírá finální barevné řešení okenních rámců a fasády budovy.

Zhotovitelem stavby je společnost SYNER-MARHOLD. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou přibližně 220 milionů korun bez DPH. Dokončení nové sportovní haly je plánováno na duben 2027.

Zdroj: [turnovskovakci.cz](https://turnovskovakci.cz)

Foto: [turnovskovakci.cz](https://turnovskovakci.cz)

<https://syner.cz/aktuality/skelet-nove-sportovni-haly-kazdym-dnem-roste>