

Rekonstrukce silnice I/34 u Poličky pokračuje na plné obrátky

7.6.2024 - Ondřej Šuch | Skanska

Na rekonstrukci se pracuje 6 dnů v týdnu, harmonogram stavbaři dodržují na den přesně. „O víkendu jsme dokončili pokládku finální asfaltové vrstvy ve druhé a čtvrté etapě směrem do města. Na ni jsme převedli provoz a nyní intenzivně frézujeme staré asfaltové vrstvy v protějším směru,“ říká hlavní stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra.

V dalších etapách při pracích v extravilánu bude použita i takzvaná recyklace za studena na místě, což je technologie, která částečně využije stávající materiál s doplněním hydraulického pojiva a významně ušetří dopravní zátěž stavby na okolí.

Stavba využívá i velmi blízké obalovny asfaltových směsí, práce tak mohou postupovat rychle dopředu. Díky velmi dobré spolupráci zhotovitele, investora a města se podařilo zorganizovat lepší rozdělení stavby na etapy i objízdné trasy. Kromě samotné opravy vozovky formou obnovy asfaltového krytu budou vyměněny degradované obrubníky a opraví se odvodnění celého úseku a vodorovné dopravní značení.

Po celou dobu stavby je navíc zachován výjezd vozidel IZS z jejich základen u této komunikace. Dokončení stavby je plánováno na konec srpna.

- Polička 3
- Polička 1
- Polička červen (8)
- Polička červen (9)

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace

+420 725 628 760

Kontakt Ondřej Šuch Mgr.

<https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/281622/Rekonstrukce-silnice-I34-u-Polic-licky-pokracuje-na-plne-obratky>