

Rekonstrukce Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně se blíží do finále

13.1.2026 - Jan Jireš | Město Jičín

Od září 2023 sídlí Knihovna Václava Čtvrťka v Jičíně v náhradních prostorách naproti původní budově, která prochází revitalizací. Stavební práce realizuje firma VALC s.r.o. z Hradce Králové. Na projekt „Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně“, jehož cílem je realizace aktivit ke zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů, získalo město Jičín dotaci ve výši 59 733 132,90 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu.

V závěrečných měsících roku 2025 se projekt rekonstrukce a přístavby objektu posunul do fáze intenzivních dokončovacích prací. Jednalo se zejména o práce ve vnitřní části objektu zahrnující pokládku podlah, ale i práce na dotažení fasádních i řemeslných detailů. V říjnu a listopadu pokračovaly rozsáhlé zednické opravy, nanášení nových štukových omítek, montáž sádrokartonových příček, podhledů a tvarově náročnějších lunet. Interiéry postupně získávají finální podobu díky malbám a pokládce dlažeb a obkladů v jednotlivých částech objektu. Na konci roku se řešily problémy s praskajícími betonovými podlahami, kdy musely být provedeny sondy, bourání a opakované opravy podlahových vrstev v podzemním podlaží. Současně pokračovala instalace rozvodů silnoproudu, slaboproudu, AV, VZT, ÚT a MaR, bylo také zprovozněno topení pro temperaci budovy a instalovány mobilní akustické příčky. Na schodišti bylo provedeno finální stěrkování betonového zábradlí, broušení stupňů a jejich impregnace. V exteriéru pokračovaly výkopové práce pro základy venkovní terasy. Na fasádě přístavby byly dokončovány opravy stávajícího pláště, zateplení, penetrace i finální omítky, doplněné o nové provedení cihlové římsy. Současně probíhaly opravy pískovcového a kamenného soklu, jeho parní čištění a doplnění poškozených částí, díky nimž se stavba posunula blíže k finálnímu dokončení.

Stavební práce by měly být dokončeny do poloviny dubna, poté bude zahájeno kolaudační řízení. Zároveň bude následovat montáž kolejnicových regálů do sklepních prostor a do rekonstruované části objektu bude pořízen nový nábytek a vybavení. Postupné stěhování zpět z provizorních prostor do zrekonstruovaného objektu je plánováno během letních prázdnin.

-IV-

<https://www.mujiicin.cz/rekonstrukce-knihovny-vaclava-ctvrtka-v-jicine-se-blizi-do-finale/d-1317143>