

Rozsáhlá proměna ulice Kukulova v Jičíně se blíží do svého závěru

11.8.2026 - Jan Jireš | Město Jičín

Po několika měsících jsou stavební práce v poslední fázi a zcela dokončeny budou během podzimu výsadbou stromů a osetím nových travníků.

Rekonstrukce Kukulovy ulice byla dlouhodobě potřebná. Její realizaci však bylo nutné načasovat s ohledem na dopravní situaci a další stavební akce probíhající v této části města. Kukulova ulice v minulosti sloužila jako důležitá objízdná trasa při rekonstrukci pavilonu A Oblastní nemocnice a zároveň bylo potřeba koordinovat její úpravu s **výstavbou dopravní a technické infrastruktury v areálu Kasárna a rekonstrukcí ulice Československé armády.**

Nyní tak mohla přijít na řadu také proměna Kukulovy ulice. Celá akce je tvořena **dvěma projekty - „Realizace dopravních opatření v ulici Kukulova“ a „Chodníky v místních částech Jičína“**, které jsou financovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím CLLD MAS Otevřené zahrady Jičínska. **Celková výše podpory na oba projekty činí 5,3 mil. Kč.**

Úpravy se týkají přibližně **302 metrů dlouhého úseku**. Součástí projektu je rekonstrukce a mírné rozšíření asfaltové komunikace, doplnění podélných parkovacích míst, rekonstrukce chodníku podél zástavby a **výstavba stezky pro cyklisty a pěší v zeleném pásu podél komunikace**. Upraveny byly také křižovatky. Výraznou změnou je rovněž **nové veřejné osvětlení**, které nahradilo původní vedení včetně stožárů. Současně bylo doplněno vedení městské optické sítě. Během realizace bylo nutné řešit také jednotlivé technické a organizační otázky vyplývající ze skutečného stavu území. Průběžně proto probíhaly kontrolní dny, na kterých byly projednávány potřebné úpravy a návaznost jednotlivých prací. V závěru července se dokončovaly zejména retardéry, chodníky v prostoru křižovatky a navazující úpravy. Proměna území nebude dokončena pouze novými povrchy. **Na podzim bude následovat výsadba stromů**, které dotvoří výslednou podobu upraveného prostoru. V průběhu realizace bylo řešení zeleně několikrát projednáváno a upravováno tak, aby odpovídalo výsledné podobě území. Součástí finálních úprav bude také **nový mobiliář, zejména lavičky a odpadkové koše**. Počítá se rovněž se zpevněnou plochou pro kontejnery.

Rekonstrukce, která trvala od září 2025 nyní vstupuje do své poslední fáze. Práce jsou již v takovém stupni dokončení, které umožňují zahájení kolaudačního řízení. Celou akci realizuje společnost **M - SILNICE a.s.** Smluvní cena za provedení díla činí **11 305 458 Kč včetně DPH.**

Kukulova ulice tak získá **bezpečnější a pohodlnější prostor pro pěší i cyklisty, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení a celkově kultivovanější podobu veřejného prostoru**. Po dokončení podzimních vegetačních úprav bude proměna této části města završena.

Město Jičín děkuje obyvatelům a řidičům za trpělivost a respektování dopravních omezení, která byla s realizací stavebních prací spojena.

<https://www.mujiicin.cz/rozsahla-promena-ulice-kukulova-v-jicine-se-blizi-do-sveho-zaveru/d-1318958>