

Výstavba okružní křižovatky v Lobečku - aktuální stav

26.8.2024 - Aleš Levý | Město Kralupy nad Vltavou

Momentálně je uzavřena třída Legií. Objízdná trasa vede ulicí Masarykovou a Revoluční, a to v obou směrech. Další opatření se týká ulice Třebízského, která je rovněž neprůjezdná, mimo jiné i z důvodu výstavby autobusových zastávek. Pro tuto ulici vede objízdná trasa po silnici III/00811, tedy ulicí V Pískovně. Ulice Mostní je průjezdná oběma směry.

Do 15. 10. 2024 bude uzavírka v místě shodná se současným stavem. Realizační firma v tomto období plánuje udělat maximum prací jak na vnitřním kruhu křižovatky, tak na ostrůvcích v Mostní, aby byla doprava na průtahu městem co nejméně omezena. Také se pokusí co nejdříve otevřít výjezd ze třídy Legií.

V termínu od 02.09. do 15.10. 2024 bude provoz na křižovatce ulic Mostní x Masarykova x B. Němcové dočasně řízen semaforem (viz nákres). S touto situací dále souvisí přechod pro chodce mezi Seifertovým náměstím a KD Vltava, kde bude čekací doba navýšena o cca dvě minuty. Důvodem je snaha o co největší dopravní pružnost v dané lokalitě.

DALŠÍ ETAPY STAVBY

Dříve uveřejněné časové etapy výstavby již neplatí. Ke změně situace došlo vlivem nepředvídatelných komplikací. Ulicí Mostní vede dešťová kanalizace, která je v majetku Středočeského kraje, právě do ní se měly během výstavby napojit nové uliční vpusti. Při zahájení výkopových prací však bylo firmou Strabag zjištěno, že je kanalizace neprůchodná/zarostlá kořeny. Z tohoto důvodu byl proveden hloubkový průzkum, jenž potvrdil potřebu vykopání staré kanalizace a položení nové, oprava již nebyla možná. Tato situace tedy zásadně narušila původní harmonogram prací, který je nyní doplňován o nová inženýrská opatření. Celá akce se tak bohužel prodlouží.

<https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3815>