

Neubau BBC-Brücke - Aktueller Baufortschritt

Datum 6.10.2026
Subjekt Stadt Mannheim
Region Nemecko
Kategorie Stavebníctvo, Cestná doprava, Mestá a obce

Die Stadt Mannheim führt derzeit den Ersatzneubau der BBC-Brücke durch, was eines der größten Mannheimer Infrastrukturprojekte darstellt. Um den unter der Brücke fahrenden Schienenverkehr der Bahn aufrechterhalten zu können, wurde das Bestandsbauwerk in einem aufwendigen Verfahren zurückgebaut. Im heutigen (06.10.) Ausschuss für Technische Betriebe wurde der aktuelle Sachstand vorgestellt.

Die Baustelle schreitet sichtbar voran. In den vergangenen Wochen wurden der Brückenüberbau und die Mittelstütze in der Zielstraße erfolgreich zurückgebaut. Aktuell finden Baugrubensicherungen hinter den Widerlagerbereichen statt, um deren Abbruch durchführen zu können. Die beiden Widerlager in der Ziel- und Boveristraße sollen bis Jahresende abgebrochen werden. Anschließend werden die Bohrpfähle für die Fundamente der neuen Brücke gebaut. Hierzu sind Spezialunternehmen und besondere Baumaschinen in Form von bis zu 60-Tonnen schweren Drehbohrgeräten erforderlich. Diese Fachunternehmen haben derzeit deutschlandweit eine hohe Auslastung, so dass die Verfügbarkeit nicht beliebig ist. In Verbindung mit einem sehr komplexen Bauablauf und der Einhaltung von Bahnsperrrzeiten führt dies zu einem angepassten Bauzeitenplan.

So soll die erste Brückenhälfte im zweiten Quartal 2028 in Betrieb genommen, die Behelfsumfahrung im Sommer 2028 zurückgebaut werden. Mit der Herstellung der zweiten Brückenhälfte im Sommer 2029 könnte der Neubau dann vollumfänglich in Betrieb genommen werden.

Sperrungen der Ziel- und Boveristraße ab Oktober 2026

Aufgrund der Arbeiten am Neubau der BBC-Brücke kommt es in den kommenden Monaten zu mehreren Sperrungen der Ziel- und Boveristraße.

Die **Zielstraße** wird zunächst von Montag, 12. Oktober, 7 Uhr, bis Freitag, 16. Oktober 2026, 18 Uhr, voll gesperrt. Hintergrund ist der Abbruch des Widerlagers.

Anschließend wird die **Zielstraße** von Montag, 19. Oktober, 7 Uhr, bis Freitag, 18. Dezember 2026, 17 Uhr, erneut voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Bohrebene sowie die Bohrpfähle hergestellt.

Die **Boveristraße** wird von Montag, 23. November, 7 Uhr, bis Freitag, 27. November 2026, 18 Uhr, voll gesperrt. Grund hierfür ist der Abbruch eines weiteren Widerlagers.

Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet.

Weitere Informationen zu Baumaßnahmen finden sich auf dieser Homepage unter dem Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

<https://www.mannheim.de/de/nachrichten/neubau-bbc-bruecke-aktueller-baufortschritt-0>