

Projekt Chodníky v ul. K. Vika - Hofmanova Jičín byl dokončen a čeká na kolaudaci

20.11.2024 - Jan Jireš | Město Jičín

Před zahájením prací souvisejících s projektem bylo nutné provést přeložení plynových přípojek a uložení VN. Mimo projekt byla realizována také rekonstrukce vozovek, výstavba parkovacích stání, výměna veřejného osvětlení, úprava zeleně a přeložky inženýrských sítí, které byly realizovány v několika fázích.

Přes zimu byly práce zastaveny a pokračovaly až zkraje března 2024 kácením stromů a odstraněním pařezů, následované úpravami chodníků po obou stranách ulice K. Vika ve směru od ulice U Tržiště po ulici Hofmanova. Během března byly také frézovány asfaltové vrstvy a odstraňován podklad pod komunikací. Následně byla položena dlažba a obrubníky.

V průběhu dubna v této části pokračovaly práce na pokládce nového podkladu a sanaci komunikace, stejně jako přeložky plynovodu. V dubnu byla započata pokládka žulových kostek a příprava na asfaltování, které byly v polovině května dokončeny. Souběžně probíhaly práce na přeložkách plynu a dokončení přípojek. V červnu byly položeny další obrubníky a další asfaltové vrstvy. Práce na konstrukčních vrstvách chodníků a parkovacích pruhů se přesunuly ke křižovatce s ulicí Sokolovská. V červenci pokračovala rekonstrukce chodníků a vozovek v úseku ulice K. Vika dokončováním pokládek dlažby a asfaltových vrstev. Práce se přesunuly také na přilehlou ulici Hofmanova, kde probíhalo odstraňování starých povrchů a příprava podkladu pro nové konstrukční vrstvy. Od konce července probíhala pokládka dlažby a finální úprava chodníků na křižovatce ulic K. Vika a Hofmanova. V srpnu se přesunuly dokončovací práce na chodnících na obou stranách do ulice Hofmanova. Během září probíhaly již pokládky ložné asfaltové vrstvy a práce na parkovacích pruzích.

V říjnu se práce přesunuly i do ulice Sokolovská. Všechny stavební práce byly dokončeny podle plánu k 31.10.2024, přičemž poslední stromy byly dosázeny v polovině listopadu. Nyní stavba, jejíž rekonstrukce vyšla na 18 652 683,86 Kč vč. DPH, čeká na svou kolaudaci.

Na tento projekt v příštím roce naváže další projekt Chodníky II/502 Jičín ulice Poděbradova a Ruská, na který město získalo rovněž podporu z IROP ve výši 25 466 000,00 Kč. V plánu jsou další rekonstrukce chodníků v ulici Kukulova, kolem Lodžie a také v místní části Robousy. S pomocí fondů EU se již dříve městu podařilo zrekonstruovat chodníky v ulicích Konecchlumského, Jaselská, podél hlavní ulice v Soudné a také v Popovicích.

<https://www.mujiicin.cz/projekt-chodniky-v-ul-k-vika-hofmanova-jicin-by-l-dokoncen-a-ceka-na-kolaudaci/d-1313625>