

Zabezpečovací práce na Šumpersku potrvají ještě dva měsíce

13.2.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy má za sebou pět měsíců nepřetržitých prací na zajištění poškozených úseků vodních toků zárijovou povodní. Těžká technika pracovala na téměř sto kilometrech toků na Šumpersku s cílem zajistit kritická místa před dalšími škodami. Dokončení prací v posledních úsecích potrvá ještě dva měsíce a celkové náklady přesáhnou 120 mil. Kč.

Bezprostředně po povodni začali pracovníci Povodí Moravy provádět zabezpečovací práce v nejvíce postižených oblastech Šumperska. Do oblastí podél vodních toků Morava, Desná, Krupá a Branná přesunuli svou techniku i pracovníky z méně postižených částí povodí Moravy. *„Už při prvních prohlídkách rozsahu povodňových škod nám však bylo zřejmé, že zajistit kritická místa jen pomocí vlastní mechanizace je nereálné. Až do konce roku jsme proto spolupracovali s desítkami dodavatelů, kteří s těžkou technikou prováděli zajištění poškozených břehů koryt vodních toků a ochranných hrází, riziková kácení podemletých dřevin, těžbu naplaveného materiálu nebo odstranění tisíce tun dřeva napěchovaných v tocích. Svou technikou s obsluhou nám také vypomáhali kolegové ze státních podniků Povodí Vltavy, Labe a Ohře a Lesů ČR,“* popisuje rozsah prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Do konce roku 2024 tak byly dokončeny zásadní práce jako je například opětovné zprůtočnění koryt vodních toků či odstranění podemletých stromů a vývrátů. *„Současně jsme se zaměřili na zajištění poškozených břehů v místech, kde nově vymletá koryta řek ohrožovala nemovitosti, silnice a infrastrukturu. Jednalo se například o Petříkov, Ostružnou, Jindřichov, Hanušovice, Bohdíkov, Loučnou nad Desnou, Rapotín, Šumperk a další. Po celou dobu jsme byli v pravidelném kontaktu se starosty dotčených obcí, kteří jsou důležitým článkem v organizaci prací,“* dodává Gargulák.

Od nového roku již zabezpečovací práce provádí pouze vlastní mechanizace Povodí Moravy. *„Aktuálně nám schází zabezpečit poslední čtyři úseky vodních toků. Jedná se například o úsek v Rapotíně nebo Jindřichově. Počasí nám zatím přeje a pokud vydrží zámrz půdy pro návozy kamene, tak by práce mohly být dokončeny v následujících dvou měsících,“* odhaduje Gargulák. Výjimkou jsou dva úseky Moravy v Hanušovicích, na kterých budou zabezpečovací práce provedeny dodavatelsky, aktuálně je v přípravě výběrové řízení na zhotovitele. Celkové finanční náklady na provedení zabezpečovacích prací přesáhnou 120 mil. Kč.

Po dokončení zabezpečovacích prací přijdou na řadu opravy a rekonstrukce koryt vodních toků a dalšího vodohospodářského majetku. *„Aktuálně probíhá projektová příprava oprav většiny povodňových škod a samotné opravy by tak, v některých úsecích, mohly být zahájeny ještě v letošním roce. V místech, která vyžadují složitější a nákladnější řešení, budou stavební práce zahajovány v následujících letech v návaznosti na dokončení posuzovacích a projektových prací. Na některých místech pak vzniknou i zcela nová technická řešení vycházející ze zkušeností při povodni. V těchto případech postupujeme ve spolupráci se starosty a příslušnými úřady jako jsou například orgány ochrany přírody. Už nyní vidíme, že se práce na odstraňování povodňových škod budou muset rozdělit do několika etap, které budou probíhat nejméně do konce roku 2030,“* doplňuje generální ředitel Povodí Moravy.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/zabezpecovaci-prace-na-sumpersku-potrvaji-jeste-dva-mesice>