

Průběh výstavby Palaty II.

7.4.2025 - | Palata - Domov pro zrakově postižené

V průběhu měsíců březen a duben 2025 se na staveništi realizují důležité přípravné zemní práce.

Hlavním úkolem v tomto období je vytvoření srovnávací roviny pro pilotáž, která je klíčová pro stabilitu budoucího objektu. Zemní práce zahrnují odstraňování nerovností a úpravu terénu tak, aby byl připravený pro následnou instalaci pilot, která bude zahájena v květnu.

<https://palata.cz/prubeh-vystavby-palaty-ii>