

Événements significatifs juin 2026

27.7.2026 - | EDF

Les événements significatifs suivants ont été déclarés au niveau 0 en dessous de l'échelle INES à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils n'ont eu aucune conséquence sur la sûreté des installations ou sur l'environnement.

3 juin 2026, événement significatif sûreté, unité de production n° 3

Le mardi 2 juin 2026, à la suite du dysfonctionnement d'un capteur, un signal erroné indiquant un débit de vapeur nul en sortie d'un générateur de vapeur a été émis provoquant la fermeture de l'alimentation en eau du générateur de vapeur et la baisse de son niveau d'eau. Conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur, l'unité de production n°3 de la centrale nucléaire du Tricastin s'est alors arrêtée automatiquement.*

* Les grappes de commande chutent automatiquement en moins de 3 secondes ce qui stoppe la réaction en chaîne dans le cœur du réacteur.

10 juin 2026, événement significatif sûreté, unité de production n° 4

Le 8 juin 2026, l'unité de production n°4 est à l'arrêt dans le cadre de sa maintenance programmée. Lors d'un contrôle de pression réalisé sur une gaine du groupe turbo-alternateur, les équipes sont intervenues alors qu'une configuration spécifique du circuit, requise pour cette opération, n'était pas en service. Cette situation a entraîné l'ouverture de l'alimentation électrique principale du groupe turbo-alternateur, provoquant automatiquement le démarrage des diesels de secours, conformément aux dispositifs de protection prévus. Les équipes ont ensuite rapidement rétabli la configuration attendue en basculant l'alimentation électrique de l'unité de production du transformateur auxiliaire vers le transformateur de soutirage principal, conformément aux exigences d'exploitation.

15 juin 2026, événement significatif sûreté, unité de production n° 4

Lors d'un contrôle de terrain des condamnations administratives, un collier non conforme a été identifié sur l'installation. Ce collier était utilisé pour maintenir une chaîne autour du corps d'une vanne du système de traitement et de refroidissement des eaux de piscine du bâtiment réacteur de l'unité de production n°4. Bien que la consignation de la vanne ait été réalisée conformément aux exigences à l'aide d'un dispositif réglementaire, l'utilisation de ce matériel non conforme fait l'objet d'une déclaration d'événement.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-du-tricastin/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-du-tricastin/evenements-significatifs-juin-2026-0>