V Břehoryjích opravujeme zakrytý profil Studeného potoka

28.11.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

V Břehoryjích na Litoměřicku opravujeme zakrytý profil Studeného potoka o délce téměř 240 m. Aktuálně mechanicky čistíme sanované plochy a výztuže, odřezáváme poškozené betony a provádíme protikorozní nátěry výztuže před konečnou opravou pomocí sanační malty v dolní části zakrytého profilu. V horní části úseku měníme původní prefabrikované profily za nové. Stavební práce v hodnotě 15 mil. Kč plánujeme mít hotové na konci října 2025.

Původní konstrukce krytého profilu byla na konci své životnosti, proto jsme přistoupili k její obnově. Opravovaný úsek Studeného potoka se nachází v zastavěné části obce a v těsné blízkosti silnice III. třídy, kde jsme museli zachovat krytý profil toku.

Stavba zahrnuje opravu propustí a přeložky inženýrských sítí. Rámové propusti, které jsou v technicky uspokojivém stavu, zachováme a dojde k jejich sanaci formou otryskání, očištění a reprofilace.

Stavební práce v hodnotě 15 mil. Kč bez DPH provádí společnost FINSTAV vodohospodářská stavební.